

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2017 года

| № п/п | Мероприятия | Физические параметры объекта | | Объем финансирования на 2016 г., тыс.руб. (С НДС) | Фактически освоено средств | | Фактически выполнено | | Примечание |
|-------|--|--|-------------------------|---|----------------------------|------------|--|-------------------------|--|
| | | Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.) | Протяженность сетей, км | | тыс. руб.(С НДС) | % | Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.) | Протяженность сетей, км | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (7 шт.) | 7 выкатных тележек с вакуумными выключателями | | 3441,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам проведения запроса предложений на право заключения договора поставки заключен договор с ООО "Гаврида Электрик Центр" 29.03.2017г. на поставку выкатных тележек |
| | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ к приоту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 | | 0,307 км. | 734,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | По итогам проведения запроса предложений на право заключения договора поставки заключен договор с ООО "Торговый дом "КАМА" 4.04.2017г. на поставку кабеля |
| | ИТОГО: | | 0,307 км. | 4175,0 | 0 | 0,0 | | | |

Директор ООО "Радугагорэнерго"

В.В.Малашин