

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 9 месяцев 2017 года

№ п/п	Мероприятия	Объем финансирования на 2017 г., тыс.руб. (с НДС)	Фактически освоено средств		Фактически выполнено		Примечание
			тыс. руб. (с НДС)	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км	
ООО "Радуга-энерго"							
1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (7 штук)	3 441,00	2 984,22	87	0,000	0,000	Инвестиционная программа утверждена постановлением от 20.10.2016г.№_2
2	Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 протяженностью 0,307 км	734,00	584,84	100	0,000	0,307	
	ИТОГО:	4 175,00	3 569,06		0,000	0,307	



Директор

В.В.Малашин