

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за I полугодие 2017 года

№ п/п	Мероприятия	Объем финансирования на 2017 г., тыс.руб.	Фактически освоено средств		Фактически выполнено		Примечание
			тыс. руб.	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км	
<b>ООО "Радугаэнерго"</b>							
1	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-Х11 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (7 штук)	3 441,00	1 816,57	53	0	0	инвестиционная программа утверждена постановлением от 20.10.2016г. № 2
2	Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ к приюту для детей с подключением к ТП 15-19 в квартале 7/2 протяженностью 0,307 км	734,00	141,20	19	0	0	
	<b>ИТОГО:</b>	4 175,00	1 957,77	47	0	0	



Директор

В.В.Малашин