

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование работ	Физические параметры объекта (ПЛАН)			План освоения 2018 г., тыс.руб. (без НДС)	План финансирования 2018 г., тыс.руб. (с НДС)	Физические параметры объектов (факт ввода)			Факт финансирования 2018 г., тыс.руб. (с НДС)	Факт освоения 2018 г., тыс.руб. (без НДС)	Процент освоения (%)	Примечание
			Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), МВА	Протяженность сетей, км	Прочие объекты (ПУ, спецтехника и т.п.), шт.			Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), МВА	Протяженность сетей, км	Прочие объекты (ПУ, спецтехника и т.п.), шт.				
ООО "Радиусэнерго"														
1	ЗАТО г.Радужный	Замена камер КРУ К-Х11 в трансформаторной подстанции 110/10 Радуга вводная камера 10кВ (шкаф № 11), (шкаф № 9), отходящая линия (шкаф №13)	3 штуки			2 922,65	3448,73				3419,818	2940,438	100,0	инвестиционная программа утверждена постановлением от 20 октября 2016 г.№2, с учетом изменений (постановление от 13.08.2018г.№ 6)
2		Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО -386 на камеры КСО -366	6 штук			546,02	644,3				572,351	524,459	100,0	
ИТОГО:						3 468,67	4093,03				3992,169	3464,897	100,0	

И.о. директора

П.А.Волков

