

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 9 месяцев 2018 года

№ п/п	Мероприятия	Физические параметры объекта (ПЛАН)		Плановый объем финансирования на 2018 г., тыс.руб. (с НДС)	Фактически освоено средств		Фактически выполнено		Примечание
		Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км		тыс. руб. (с НДС)	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км	
<b>ООО "Радиус-энерго"</b>									
1	Замена камер КРУ К-Х11 в трансформаторной подстанции 110/10 Радуга вводная камера 10кВ (шкаф №11), ТСН (шкаф №9), отходящая линия (шкаф №13)	3 штуки		3 448,73	3 140,560	91,0	3 штуки		Утверждена постановлением департамента ЖКХ 20 октября 2016г.№2, с учетом изменений (постановление от 13.08.02018г. №6).
2	Модернизация трансформаторной подстанции ТП 15-13 в части замены камер КСО -386 на камеры КСО - 366	6 штук		644,30	301,20	46,70	6 шт.		

Примечание: п.1 на поставку камер заключен договор от 8.08.2018г.№ 7ПЗ/18 с ООО "Айси" г.Екатеренбург;

п.2 приобретены камеры КСО -366 по договору от 19.06.2018г.№ 63 ПЗ с ООО "ГК ЭлектроГрупп" г.Белгород.

Директор



В.В.Мялашин